



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI BRA A SEGUITO DI VARIANTE, APPROVAZIONE DEL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE, E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPERE CONTRATTUALI E AGLI ONERI DELLA SICUREZZA, INERENTI LE OPERE DI "REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI BRA - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE M6 - SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)" ALLA "COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA" CON SEDE IN BRA.

CIG: 9889517F96 - CUP: G74E22000060005

**IL DIRETTORE DELLA
S . C . S E R V I Z I T E C N I C I
delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 5 del 4 gennaio 2023**

Premesso che:

- In data 12 febbraio 2021 è stato emanato il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- In data 13 luglio 2021 è stato approvato, con decisione del Consiglio ECOFIN il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- per effetto di quanto espresso nella narrativa dei punti precedenti, si è resa necessaria la creazione delle Centrali Operative Territoriali dell'ASL CN2;
- l'amministrazione ha individuato presso gli ex presidi ospedalieri di Alba (S. Lazzaro) e Bra (S. Spirito), l'ubicazione di dette centrali operative territoriali, nel seguito "COT";
- al fine di realizzare la COT di Bra si è reso necessario procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali individuati presso l'ex nosocomio Santo Spirito di Bra con sede in via Vittorio Emanuele II° n. 3;
- le caratteristiche dell'intervento sono specificate nel documento di indirizzo alla progettazione, allegato alla determinazione a contrarre n. 1117 del 05/08/2022;

Vista la Determinazione n. 1117 del 05/08/2022 con cui l'ASL CN2 ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo alla "realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra"

ed ha avviato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 c. 1 della legge 108/2021, la procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori.

Vista la Determinazione dell'ASL CN2 n. 1019 del 29/06/2023 con cui veniva affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta "Cooperativa Artigiani Edili - Società Cooperativa" con sede in Bra.

Preso atto che:

- in data 09/10/2023, la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori (Verbale di Consegna Lavori ID: 7177963 del 16/10/2023);
- la Direzione Lavori in data 27/11/2023 ha redatto il 1° S.A.L. relativo alle opere contrattuali, corredato del Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 39.328,80 + IVA 10%, pari a € 43.261,68 (IVA compresa);
- la Direzione Lavori in data 27/11/2023 ha inoltre redatto il 1° S.A.L. relativo agli oneri per la sicurezza, corredato del Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 2.564,04 + IVA 10%, pari ad € 2.820.44 (IVA compresa);
- con determinazione 1870 del 04/12/2023 rettificata con determinazione 369 del 01/03/2024 si è approvato il 1° S.A.L. con relativo certificato di pagamento n. 1 per le opere contrattuali ed il 1° S.A.L. con relativo certificato di pagamento n. 1 per gli oneri specifici per la sicurezza;
- con protocollo n. 86363 del 15/12/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la "Richiesta di autorizzazione alla perizia di variante n. 01 con relativa Relazione del direttore dei lavori al responsabile unico del procedimento di modifica progettuale non sostanziale inferiore al 10% sul valore di contratto, relativa al progetto di realizzazione nuova centrale operativa territoriale (COT) presso la casa di comunità di Bra ai sensi ex art. 106, comma 1, lettera e) del D.LGS. 50/2016" nella quale si illustrano le modifiche rese necessarie, e per le quali si richiede l'affidamento al medesimo contraente economico del contratto originario, in quanto trattasi, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del DLgs 50/2016, di modifiche "che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti (allegati al protocollo n. 86363 del 15/12/2023);
- dai documenti di variante, protocollo n. 86363 del 15/12/2023 risulta il seguente quadro economico finale del progetto di realizzazione nuova Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) presso la casa di comunità di Bra:

| LAVORI | | |
|--|---|---------------------|
| A1 | Importo lavori appaltati | € 126.613,34 |
| A2 | Importo lavori variante | € 10.294,80 |
| A3 | Oneri della sicurezza | € 3.000,00 |
| A TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTATI (IVA esclusa) | | € 139.908,14 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | IVA sui lavori (10% di A) | € 13.990,81 |
| B2 | Imprevisti e ribasso | € 16.161,68 |
| B3 | Incentivi interni alla progettazione | € 2.999,37 |
| B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 33.151,86 |
| C | TOTALE IMPORTO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa) | € 173.060,00 |

- In data 15/12/2023 il RUP, a seguito della suddetta nota protocollo 86363, ha autorizzato l'impresa "Cooperativa Artigiani Edili - Società Cooperativa", a procedere urgentemente con le lavorazioni in oggetto, al fine di pervenire alla conclusione dei lavori nei tempi contrattuali previsti, ovvero entro la data del 31/12/2023.
- In data 29/12/2023 la Direzione Lavori con protocollo n. 88886 ha sottoscritto il certificato di ultimazione lavori concedendo trenta giorni aggiuntivi per l'esecuzione di piccole lavorazioni di finitura segnalate come ancora mancanti;
- In data 12/2/2024 con protocollo n. 9602 la Direzione Lavori ha redatto il certificato ad oggetto "certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori relativo all'esecuzione dei lavori del progetto di realizzazione nuova Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) presso la casa di comunità di Bra" con cui si certifica che i lavori di realizzazione della nuova Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) presso la Casa di Comunità di Bra appaltati dall'Impresa Cooperativa Artigiani Edili - Società Cooperativa con sede in Via dell'Artigianato 4, 12042 Bra (CN), sono stati regolarmente eseguiti.
- la Direzione Lavori in data 12/2/2024 protocollo n. 9602 del 12/02/2024 ha redatto la Relazione sul Conto Finale certificando un credito netto verso l'Impresa pari a € 98.015,30 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
- la Direzione Lavori in data 12/2/2024 protocollo n. 9602 del 12/02/2024 ha redatto il 2° S.A.L. pari al finale, relativo alle opere contrattuali, a cui ha fatto seguito il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal RUP (entrambi allegati a seguire al presente atto) dell'importo di € 97.579,34 + IVA 10%, pari a € 107.337,27 (IVA compresa);
- la Direzione Lavori in data 12/2/2024 protocollo n. 9602 del 12/02/2024 ha redatto il 2° S.A.L. pari al finale, relativo oneri per la sicurezza, a cui ha fatto seguito il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal RUP (entrambi allegati a seguire al presente atto) dell'importo di € 435,96 + IVA 10%, pari a € 479,56 (IVA compresa);
- si rende necessario approvare il 2° S.A.L. pari al finale con relativo certificato di pagamento n. 2 per le opere contrattuali ed il 2° S.A.L. pari al finale con relativo certificato di pagamento n. 2 per gli oneri specifici per la sicurezza;

La spesa prevista è già stata finanziata e contabilizzata con la Determinazione dell'ASL CN2 n. 1019 del 29/06/2023; in particolare l'intervento risulta **Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU**.

Preso atto che il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è la "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra".

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di prendere atto dell'"autorizzazione del RUP alla modifica progettuale non sostanziale inferiore al 10% sul valore di contratto, relativa al progetto di realizzazione nuova Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) presso la casa di comunità di Bra ai sensi ex art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs 50/2016. Perizia di variante n.01" protocollo 86363 del 15/12/2023";
- di autorizzare il quadro economico finale del progetto di "Realizzazione nuova Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) presso la casa di comunità di Bra, così come da protocollo 86363 del 15/12/2023:

| LAVORI | | |
|------------------------------------|---|------------|
| A1 <i>Importo lavori appaltati</i> | € | 126.613,34 |
| A2 <i>Importo lavori variante</i> | € | 10.294,80 |
| A3 <i>Oneri della sicurezza</i> | € | 3.000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| A TOTALE IMPORTO LAVORI APPALTATI (IVA esclusa) | | € 139.908,14 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 IVA sui lavori (10% di A) | € | 13.990,81 |
| B2 Imprevisti e ribasso | € | 16.161,68 |
| B3 Incentivi interni alla progettazione | € | 2.999,37 |
| B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 33.151,86 |
| C TOTALE IMPORTO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa) | | € 173.060,00 |

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo al progetto di realizzazione della nuova Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) presso la Casa di Comunità di Bra, protocollo 9602 del 12/02/2024;
- di approvare il 2° S.A.L. pari al finale, per le opere contrattuali, con relativo Certificato di pagamento n. 2 (allegati) dell'importo di 97.579,34 + IVA 10%, pari a € 107.337,27, redatti dalla Direzione Lavori e dal RUP in data 12/2/2024 con protocollo n. 9602 del 12/02/2024;
- di approvare il 2° S.A.L. pari al finale per gli oneri specifici per la sicurezza, con relativo Certificato di pagamento n. 2 (allegati) dell'importo di € 435,96 + IVA 10%, pari a € 479,56 (IVA compresa), redatti dalla Direzione Lavori e dal RUP in data 12/2/2024 con protocollo n. 9602 del 12/02/2024;
- di liquidare alla ditta "Cooperativa Artigiani Edili - Società Cooperativa" con sede in Bra l'importo di € 107.337,27 (IVA compresa) corrispondente al 2° S.A.L. pari al finale delle opere contrattuali relative ai "Lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra";
- di liquidare alla "Cooperativa Artigiani Edili - Società Cooperativa" con sede in Bra l'importo di € 479,56 (IVA compresa) corrispondente al 2° S.A.L. pari al finale per gli oneri specifici per la sicurezza relativi ai "Lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra";
- di prendere atto che si procede, in seguito alla Variante in oggetto, alla contabilizzazione dell'incremento della spesa come da prospetto che segue coerentemente con il finanziamento complessivo specifico per l'intervento in oggetto stanziato nell'ambito della Missione 6 – Salute del PNRR, Componente 1:

| Anno competenza | Nome del Budget | Conto | Descrizione conto | Importo |
|--------------------|-----------------|------------|---|-------------|
| 2024 ID 7540083 | PNRR - COTB | 0112000211 | Fabbricati – Valori orig. Beni indisponibili | € 11.324,28 |

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell' art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i., l'arch. Ferruccio BIANCO, Direttore della S.C. Servizi Tecnici;
- di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali, della trasmissione della presente determinazione come segue:

| |
|---|
| DESTINATARI: |
| S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo |

- di dichiarare la presente deliberazione, l'urgenza di provvedere in merito per le motivazioni riportate in premessa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3 c. 2 della Legge Regionale 30/06/1992 n. 31 e s.m. e i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.5.05.02
Cod. Delega: II.1.3//1

Allegati:

- Opere contrattuali - Stato Avanzamento Lavori n.2
- Oneri sicurezza - Stato Avanzamento Lavori n.2

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.