

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Servizi Tecnici

Responsabile: Arch. Ferruccio Bianco

Responsabile istruttoria: geom. Gianluca Adriano

Recapiti:

✓ personalmente: Ospedale di Verduno (CN) - strada del Tanaro 7

✓ telefonicamente: 0173 1402828

✓ tramite e-mail: gadriano@aslcn2.it

PROTOCOLLO			
reg_aslCN2			
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO
Classificazione			
VI	4	7	
<i>generale</i>		<i>procedimentale</i>	
Risposta a nota n. del			

Regione Piemonte**Provincia di Cuneo****Comune di Alba****Stazione appaltante** Azienda Sanitaria Locale CN2 - Alba-Bra - Via Vida n. 10 - 12051 - ALBA - PI 02419170044**Lavori di:** Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 98890351D8 CUP: G84E22000000001**Impresa:** Immobiliare Mondavi S.r.l. C.F. e P.I. 00634010045, con sede in via don Cremaschi n.5 Bra (CN)**Contratto** in data 29/06/2023**Importo contratto** € 159.336,69 IVA (10%) inclusa**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1****Riferito alla rata n. 1 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1
delle opere di contrattuali**

Il Sottoscritto

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**CIG: 98890351D8 CUP: G84E22000000001****VISTI**

- La determinazione del Direttore S.C. Servizi Tecnici ASL CN2 Alba-Bra n.1021 del 29/06/2023 con la quale venivano affidati i lavori di realizzazione della "Centrale Operativa Territoriale di Alba - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 98890351D8 CUP: G84E22000000001;

C.so Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino
www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- Il Contratto relativo ai lavori in oggetto stipulato in data 29/06/2023 (gara MEPA n. 3615548);
- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a tutto il 22/11/2023, redatto per il Direttore dei Lavori dal geom. Francesco Bussolino facente parte dell'Ufficio del Direttore dei Lavori, che attesta la realizzazione di lavori per € 24.900,09 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 3,50 % praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 24.028,59 oltre IVA di legge;

ACCERTATO

che dalla documentazione agli atti risultano regolarmente eseguiti lavori per un importo complessivo di € 24.900,09 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 3,50 % praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 24.028,59 oltre IVA di legge, corrispondente a quanto definito nello Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 22/11/2023, redatto per il Direttore dei Lavori dal geom. Francesco Bussolino facente parte dell'Ufficio del Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO

che in esecuzione di quanto previsto dal contratto occorre procedere alla liquidazione del succitato acconto

RITENUTO

di dover disporre la liquidazione di che trattasi

RISULTANDO

la seguente situazione contabile:

- QUANTIFICAZIONE DELL'ACCONTO:

. S.A.L. n. 1.....	€	24.028,59+
. I.V.A. 10%	€	2.402,86=
. CREDITO totale dell'Impresa.....	€	26.431,45

CERTIFICA

che per le motivazioni e circostanze sopra elencate si può pagare alla ditta "Immobiliare Mondavi S.r.l." con sede in via don Cremaschi n.5 a Bra (CN), **la somma di € 26.431,45;**

Verduno, il 22 novembre 2023

Il R.U.d.P.
per la realizzazione della C.O.T. di Alba
Arch. Ferruccio Bianco

ASL CN2 Alba Bra
C.O.T. di Alba

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 22/11/2023

OGGETTO: Stato Avanzamento Lavori n. 01

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Immobiliare MONDAVI srl

a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172-457045
Part. IVA 00634010045

Immobiliare MONDAVI srl

a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172-457045
Part. IVA 00634010045

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.A02.A20. 005	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	SOMMANO m ²	132,00	15,30	2'019,60
2 01.A02.A20. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	SOMMANO m ²	75,64	18,74	1'417,49
3 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	SOMMANO m ³	18,50	91,32	1'689,42
4 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica	SOMMANO m ²	18,50	10,39	192,22
5 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	SOMMANO m ²	22,80	7,27	165,76
6 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianti o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50	SOMMANO m ²	26,46	13,00	343,98
7 01.A05.B79. 005	Muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2 Dimensione dei blocchi cm 20x30x19	SOMMANO m ²	47,33	78,31	3'706,41
8 01.A06.A10. 045	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1	SOMMANO m ²	28,56	61,59	1'759,01
9 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20	SOMMANO m ²	138,75	4,03	559,16
10 01.A17.A80. 005	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).	SOMMANO m	35,70	9,75	348,08
11 01.A19.H50. 005	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e fornitura del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.	SOMMANO cad	2,00	3'912,76	7'825,52
12 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamenti chimici e fisici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antiscivolo Nei formati cm 20X20	SOMMANO m ²	2,76	31,18	86,06
13 01.P07.B48.0 06	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, in gres ceramico fine porcellanato, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm	SOMMANO m	8,61	12,40	106,76
14 29.P15.A35. 010	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02)	SOMMANO t	1,98	172,86	342,26
15	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica).				
A RIPORTARE					
					20'561,73

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/11/2023

Immobiliare MONDAVI srl
a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172.457045
Part. IVA 00634010045

ASL CN2 Alba Bra
C.O.T. di Alba

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Stato Avanzamento Lavori n. 01

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine


IL R.U.P.

Immobiliare **MONDAVI srl**
a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172/457845
Part. IVA 00634010045

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 01.A02.B00. 010 22/11/2023	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte in ceramica			18,50		10,39	192,22	
2 01.A02.A40. 005 22/11/2023	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato			18,50		91,32	1'689,42	
3 01.A02.A20. 030 22/11/2023	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato			75,64		18,74	1'417,49	
4 01.A02.B60. 005 22/11/2023	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le s ... demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m ² 0,50 ed oltre			22,80		7,27	165,76	
5 01.A02.C00. 005 22/11/2023	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50			26,46		13,00	343,98	
6 01.A11.A40. 005 22/11/2023	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20			138,75		4,03	559,16	
7 01.P07.B45.0 05 22/11/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati cm 20X20			2,76		31,18	86,06	
8 01.P07.B48.0 06 22/11/2023	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... hi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm			8,61		12,40	106,76	
9 01.A17.A80. 005 22/11/2023	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).			35,70		9,75	348,08	
10 01.A19.H50. 005 22/11/2023	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.							
Immobilare MONDAVI srl A Socio Unico RIPORTARE							4'908,93	

COMMITTENTE:
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Immobilare MONDAVI srl
A Socio Unico
RIPORTARE
Piazzale Cavour, 5
10122 BIA (CN)
Tel. 0172.457045
P.IVA 00634010045

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						4'908,93	
	SOMMANO cad	---	---	2,00		3'912,76	7'825,52	
11 N.P.5 22/11/2023	Rimozione di pareti orizzontali o verticali esistenti in cartongesso con eventualmente interposta lana di roccia, compresa la rimozione della struttura portante, la discesa o al salita a mano del materiale sino in luogo di deposito (cassone) per successivo smaltimento.							
	SOMMANO m2	---	---	132,00		12,98	1'713,36	
12 01.A06.A10. 045. 22/11/2023	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1							
	SOMMANO m ²	---	---	28,56		61,59	1'759,01	
13 01.A05.B79. 005 22/11/2023	Muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2 Dimensione dei blocchi cm 20x30x19							
	SOMMANO m ³	---	---	47,33		78,31	3'706,41	
14 29.P15.A35. 010 22/11/2023	materiali da costruzione a base di gesso (rif.codice CER 17 08) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (rif.codice CER 17 08 02)							
	SOMMANO t	---	---	1,98		172,86	342,26	
15 01.A02.A20. 005 22/11/2023	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l... i prima della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere							
	SOMMANO m ²	---	---	132,00		15,30	2'019,60	
16 N.P.1 22/11/2023	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica).							
	SOMMANO a corpo	---	---	0,05		18'000,00	900,00	
17 N.P.2 22/11/2023	Realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento (vedi specifiche nella relazione tecnica).							
	SOMMANO a corpo	---	---	0,05		34'500,00	1'725,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						24'900,09	
	TOTALE euro						24'900,09	
	Data, 22/11/2023							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori							
	 Immobiliare MONDAVI srl <small>a Società Unilco</small> <small>Via Don Cremaschi, 5</small> <small>12044 BRA (CN) RIPORE</small> <small>Tel. 0172 457045</small>							
							24'900,09	



ASL CN2 Alba Bra
C.O.T. di Alba

pag. 1*

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Stato Avanzamento Lavori n. 01


COMMITTENTE:

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. ____ pagine

IL R.U.P.

Immobiliare **MONDAVI** srl
a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172.457045
Part. IVA 00634010045



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
7 01.P07.B45.0 05 06/06/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 Pagabile sul 1° SAL il 5%	0,05			55,20000	2,76		
	SOMMANO m²					2,76		
8 01.P07.B48.0 06 09/06/2023	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... hi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm Pagabile sul 1° SAL il 4,4150%	195,00			0,04415	8,61		
	SOMMANO m					8,61		
9 01.A17.A80. 005 07/06/2023	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). Porte interne	7,00			5,10000	35,70		
	SOMMANO m					35,70		
10 01.A19.H50. 005 07/06/2023	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.				2,00000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
11 N.P.5 07/06/2023	Rimozione di pareti orizzontali o verticali esistenti in cartongesso con eventualmente interposta lana di roccia, compresa la rimozione della struttura portante, la discesa o al salita a mano del materiale sino in luogo di deposito (cassone) per successivo smaltimentorica. Soffitto ufficio telefonisti				132,00000	132,00		
	SOMMANO m2					132,00		
12 01.A06.A10. 045 07/06/2023	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 Mure dei bagni Muri per bagni	2,00 2,00	3,30 1,80		2,80000 2,80000	18,48 10,08		
	SOMMANO m²					28,56		
13 01.A05.B79. 005 20/11/2023	Muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2 Dimensione dei blocchi cm 20x30x19		1,00 5,80 3,40 4,10		3,50000 3,50000 2,70000 3,50000	3,50 20,30 9,18 14,35		
	SOMMANO m²					47,33		

immobiliare-MONDAVI s.r.l. SOMMANO m²

a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5A RIPORE
12042-BVA (CN)

Tel 0172/457045

P.IVA 00634010045

L'IMPRESA

COMMITTENTE:

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

