



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra**S.C. Servizi Tecnici**

Responsabile: Arch. Ferruccio Bianco

Responsabile istruttoria: ing. Paolo Marengo

Recapiti:

✓ personalmente: Ospedale di Verduno (CN) – strada del Tanaro 7

✓ telefonicamente: 0172 1408952

✓ tramite e-mail: pmarengo@aslcn2.it

PROTOCOLLO				
reg_aslCN2				
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO	
Classificazione				
	VI	4	7	
generale			procedimentale	
Risposta a nota n.			del	

**Regione Piemonte****Provincia di Cuneo****Comune di Bra****Stazione appaltante** Azienda Sanitaria Locale CN2 – Alba-Bra - Via Vida n. 10 - 12051 – ALBA – PI 02419170044**Lavori di:** Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 9889517F96 CUP: G74E22000060005**Impresa:** Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa con sede in Bra, via dell'Artigianato n. 4 – P.IVA: 02852270046**Contratto** in data 29/06/2023**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1****Riferito alla rata n. 1 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n.1  
delle opere di contrattuali**

Il Sottoscritto

**Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 9889517F96 CUP: G74E22000060005****VISTI**

- La determinazione del Direttore S.C. Servizi Tecnici ASL CN2 Alba-Bra n.1019 del 29/06/2023 con la quale venivano affidati i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 9889517F96 CUP: G74E22000060005;
- Il Contratto relativo ai lavori in oggetto stipulato in data 29/06/2023 (gara MEPA n. 3617465);
- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a tutto il 27/11/2023, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Marengo che attesta la realizzazione di lavori per € 45.651,54 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 13.80% praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 39.328,80 oltre IVA di legge;

#### ACCERTATO

che dalla documentazione agli atti risultano regolarmente eseguiti lavori per un importo complessivo di € 45.651,54 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 13.80% praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 39.328,80 oltre IVA di legge, corrispondente a quanto definito nello Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 27/11/2023, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Marengo;

#### CONSIDERATO

che in esecuzione di quanto previsto dal contratto occorre procedere alla liquidazione del succitato acconto

#### RITENUTO

di dover disporre la liquidazione di che trattasi

#### RISULTANDO

la seguente situazione contabile:

##### - QUANTIFICAZIONE DELL'ACCONTO:

S.A.L. n.1.....	€ 39.328,80+
I.V.A. 10% .....	€ 3.932,88=
CREDITO totale dell'Impresa.....	€ 43.261,68

#### CERTIFICA

che per le motivazioni e circostanze sopra elencate si può pagare alla **Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa con sede in Bra, via dell'Artigianato n. 4 la somma di € 43.261,68;**

Verduno, il 27 novembre 2023

Il R.U.d.P.  
per la realizzazione della C.O.T. di Alba  
Arch. Ferruccio Bianco



**Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra**  
Servizi Amministrativi - S.C. Servizi Tecnici

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 27/11/2023**

**OGGETTO:** Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - Bra

**COMMITTENTE:** ASL CN2

**IMPRESA:** Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa - Bra

Contratto in data    /    /    rep. n. registrato a in data    /    /    al n. di euro 0.00

Data Offerta:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	45 651.54
Data Consegna:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Strada del Tanaro n.7/9, 12060 VERDUNO (CN)  
PEC: aslcn2@legalmail.it

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa  
Via dell'Artigianato, 4 - 12063 BRA (CN)  
Codice IVA: 0285297046  
Tel. 0172 423074 - Fax 0172 054382

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 01.A02.A20.0 30	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	SOMMANO m²	76,89	18,74	1'440,92
2 01.A02.A40.0 05	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato	SOMMANO m³	36,96	91,32	3'375,19
3 01.A02.B00.0 10	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica	SOMMANO m²	308,00	10,39	3'200,12
4 01.A02.B50.0 10	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere in ceramica	SOMMANO m²	6,86	10,39	71,28
5 01.A02.B60.0 05	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le s ... demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre	SOMMANO m²	46,30	7,27	336,60
6 01.A02.B90.0 10	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni	SOMMANO m	18,00	14,28	257,04
7 01.A02.C00.0 05	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50	SOMMANO m²	22,68	13,00	294,84
8 01.A06.A60.0 05	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in l ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm	SOMMANO m²	129,74	46,84	6'077,02
9 01.A17.A80.0 05	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).	SOMMANO m	40,80	9,75	397,80
10 01.A17.B60.0 25	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... i cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)	SOMMANO m²	26,46	410,23	10'854,69
11 01.A19.H50.0 05	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.	SOMMANO cad	2,00	3'912,76	7'825,52
12 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20	SOMMANO m²	15,40	31,18	480,17
	<b>A RIPORTARE</b>				34'611,19

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa

Via dell'Artigianato, 4 - 12043 BIRA (CN)

Tel. 0172/422074 - Fax 0172/054262

COMMITTENTE: ASL CN2

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 27/11/2023









**Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra**  
Servizi Amministrativi - S.C. Servizi Tecnici

pag. 1

## REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) – Bra.

**COMMITTENTE:** ASL CN2

**IMPRESA:** Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa - Bra

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Cooperativa Artigiani Edili**

Società Cooperativa

Via dell'Artigianato, 4 - 12047 BRA (CN)

Partita IVA: 0285227046

Tel. 0172.423074 - Fax 0172.054282

Strada del Tanaro n.7/9, 12060 VERDUNO (CN)  
PEC: aslcn2@legalmail.it

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.A02.B00.0 10 28/02/2024	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte in ceramica  SOMMANO m <sup>2</sup>	1	2	308,00		10,39	3'200,12	
2 01.A02.A40.0 05 28/02/2024	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato  SOMMANO m <sup>3</sup>	1	2	36,96		91,32	3'375,19	
3 01.A02.A20.0 30 28/02/2024	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato  SOMMANO m <sup>2</sup>	1	2	76,89		18,74	1'440,92	
4 01.A02.B50.0 10 28/02/2024	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere in ceramica  SOMMANO m <sup>2</sup>	1	2	6,86		10,39	71,28	
5 01.A02.B60.0 05 28/02/2024	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre  SOMMANO m <sup>2</sup>	1	2	46,30		7,27	336,60	
6 01.A02.C00.0 05 28/02/2024	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0.50  SOMMANO m <sup>2</sup>	1	3	22,68		13,00	294,84	
7 01.P07.B45.0 07 28/02/2024	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 40X40  SOMMANO m <sup>2</sup>	1	3	308,00		24,79	7'635,32	
8 01.A06.A60.0 05 28/02/2024	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide							
	<b>A RIPORTARE</b>						16'354,27	

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa


Via dell'Artigianato, 4 - 12042 BRA (CN)

Tel. 0172/428074 - Fax 0172/054983

C.A.B. n. 02852270046

Tg. n. 428074 - Fax n. 054983

COMMITTENTE: ASL CN2  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						16'354,27	
9	orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm SOMMANO m²	1	3	129,74		46,84	6'077,02	
01.A02.B90.0 10 28/02/2024	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni SOMMANO m	1	3	18,00		14,28	257,04	
10	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 SOMMANO m²	1	3	15,40		31,18	480,17	
01.P07.B45.0 05 28/02/2024								
11	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm SOMMANO m	1	4	250,00		12,40	3'100,00	
01.P07.B48.0 06 28/02/2024								
12	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). SOMMANO m	1	4	40,80		9,75	397,80	
01.A17.A80.0 05 28/02/2024								
13	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm. 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) SOMMANO m²	1	4	26,46		410,23	10'854,69	
01.A17.B60.0 25 28/02/2024								
14	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a SOMMANO m²	1	4	26,46		410,23	10'854,69	
01.A19.H50.0 05 28/02/2024								
	A RIPORTARE						37'520,99	

COMMITTENTE: ASL CN2  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa  
Via dell'Artigianato, 4 - 12047 BRA (CN)  
Tel. 0172/422074 - Fax 0172/054282

*Paul King*

*metto*





**Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra**  
Servizi Amministrativi - S.C. Servizi Tecnici

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) – Bra.

**COMMITTENTE:** ASL CN2

**IMPRESA:** Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa - Bra

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Strada del Tanaro n.7/9, 12060 VERDUNO (CN)  
PEC: aslcn2@legalmail.it

**Cooperativa Artigiani Edili**

Società Cooperativa  
Via dell'Artigianato, 4 - 12047 BRA (CN)  
Partita IVA: 02852270046  
Tel. 0172.428074 - Fax 0172.056262

*Pool by*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.A02.B00.0 10 06/06/2023	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica					308,000	308,00	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						308,00	
2 01.A02.A40.0 05 06/06/2023	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Vedi voce 1		308,00			0,120	36,96	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						36,96	
3 01.A02.A20.0 30 06/06/2023	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Ufficio dott. Trapani Ufficio dott. Trapani Ufficio dott. Trapani Bagni Bagni Bagni Bagni Bagni Bagni Sala riunioni							
	SOMMANO m <sup>2</sup>						76,89	
4 01.A02.B50.0 10 06/06/2023	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica Bagni Bagni		3,57 1,00			1,500 1,500	5,36 1,50	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						6,86	
5 01.A02.B60.0 05 06/06/2023	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 ed oltre Sala riunioni Bagni Ufficio Trapani Rappezzi vari		11,00 2,80 2,80			1,000 1,000 1,000 18,500	11,00 11,20 5,60 18,50	
	SOMMANO m <sup>2</sup>						46,30	
	<b>A RIPORTARE</b>						46,30	

COMMITTENTE: ASL CN2  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Cooperativa Artigiani Edili

Cooperativa Artigiani Edili  
Via S. Maria Maddalena, 41 - 12047 BIA (CN)  
Tel. 0171/422074 - Fax 0171/422075

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Paul Ky*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					46,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					46,30		
6 01.A02.C00.0 05 06/06/2023	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 Porte	12,00	0,90		2,100	22,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					22,68		
7 01.P07.B45.0 07 06/06/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo. Nei formati cm 40X40. Vedi voce 1				308,000	308,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					308,00		
8 01.A06.A60.0 05 23/02/2024	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm. Tramezzi realizzati					129,74		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					129,74		
9 01.A02.B90.0 10 23/02/2024	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento. Di mattoni pieni				18,000	18,00		
	SOMMANO m					18,00		
10 01.P07.B45.0 05 06/06/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo. Nei formati cm 20X20. Rivestimento dei bagni fino ad un'altezza di mt. 2	2,00 2,00	1,80 2,05		2,000 2,000	7,20 8,20		
	A RIPORTARE					15,40		

COMMITTENTE: ASL CN2  
LIBRETTO DELLE MISURE

N. 1 Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa  
Via dell'Industria, 4 - 12017 BRA (CN)  
P.IVA: 02852270046  
Tel. 0172 428074 - Fax 0172 056282

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Patrizia*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					15,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,40		
11 01.P07.B48.0 06 09/06/2023	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm				250,000	250,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					250,00		
12 01.A17.A80.0 05 07/06/2023	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). Porte interne	8,00			5,100	40,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					40,80		
13 01.A17.B60.0 25 06/06/2023	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) Porte interne	14,00	0,90		2,100	26,46		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					26,46		
14 01.A19.H50.0 05 07/06/2023	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H10; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccia a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto della risulta ad impianto autorizzato. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le							
	A RIPORTARE							


COMMITTENTE: ASL CN2  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Cooperativa Artigiani Edili

VIA DELL'INDUSTRIA, 4 - 12047 BRA (CN)  
Tel. 0172 428074 - Fax 0172 051282

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Paul By*

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.  SOMMANO cad				2,000	2,00		
						2,00		
15 N.P.5 07/06/2023	Rimozione di pareti orizzontali o verticali esistenti in cartongesso con eventualmente interposta lana di roccia, compresa la rimozione della struttura portante, la discesa o al salita a mano del materiale sino in luogo di deposito (cassone) per successivo smaltimento. Soffitto del corridoio  SOMMANO m2		23,50		1,000	23,50		
						23,50		
	Verduno, 27/11/2023  L'impresa <b>Cooperativa Artigiani Edili - Società operativa</b>  Il Direttore dei Lavori <b>Ing. Paolo Marengo</b> 							

COMMITTENTE: ASL CN2  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**Cooperativa Artigiani Edili**  
 L. 10/05/2002  
 Via...  
 Tel. 011-422074 - Fax 011-2.054.162

IL DIRETTORE DEI LAVORI

