



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Servizi Tecnici

Responsabile: Arch. Ferruccio Bianco

Responsabile istruttoria: geom. Gianluca Adriano

Recapiti:

✓ personalmente: Ospedale di Verduno (CN) - strada del Tanaro 7

✓ telefonicamente: 0173 1402828

✓ tramite e-mail: gadriano@aslcn2.it

PROTOCOLLO				
reg_aslCN2				
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO	
Classificazione				
	VI	4	7	
generale			procedimentale	
Risposta a nota n. del				

Regione Piemonte**Provincia di Cuneo****Comune di Alba****Stazione appaltante** Azienda Sanitaria Locale CN2 - Alba-Bra - Via Vida n. 10 - 12051 - ALBA - PI 02419170044**Lavori di:** Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 98890351D8 CUP: G84E22000000001**Impresa:** Immobiliare Mondavi S.r.l. C.F. e P.I. 00634010045, con sede in via don Cremaschi n.5 Bra (CN)**Contratto** in data 29/06/2023**Importo contratto** € 159.336,69 IVA (10%) inclusa**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2****Riferito alla rata n. 2 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2
delle opere di contrattuali**

Il Sottoscritto

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**CIG: 98890351D8 CUP: G84E22000000001****VISTI**

- La determinazione del Direttore S.C. Servizi Tecnici ASL CN2 Alba-Bra n.1021 del 29/06/2023 con la quale venivano affidati i lavori di realizzazione della "Centrale Operativa Territoriale di Alba - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" - CIG: 98890351D8 CUP: G84E22000000001;
- Il Contratto relativo ai lavori in oggetto stipulato in data 29/06/2023 (gara MEPA n. 3615548);



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a tutto il 22/11/2023, redatto per il Direttore dei Lavori dal geom. Francesco Bussolino facente parte dell'Ufficio del Direttore dei Lavori, che attesta la realizzazione di lavori per € 24.900,09 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 3,50 % praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 24.028,59 oltre IVA di legge per un totale pari a € 26.431,45;
- L'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 relativo alle opere contrattuali e la liquidazione degli importi contabili con la determinazione n. 542 del 28.3.2024 per un importo pari a € 26.431,45 IVA compresa;
- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Alba – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a tutto il 15/12/2023, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Gianluca Adriano, che attesta la realizzazione di lavori per € 37.931,84 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 3,50 % praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 36.604,23 oltre IVA di legge per un totale di € 40.264,65;

ACCERTATO

che dalla documentazione agli atti risultano regolarmente eseguiti lavori per un importo complessivo di € 37.931,84 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 3,50 % praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 36.604,23 oltre IVA di legge, corrispondente a quanto definito nello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 27/12/2023, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Gianluca Adriano;

CONSIDERATO

che in esecuzione di quanto previsto dal contratto occorre procedere alla liquidazione del succitato acconto

RITENUTO

di dover disporre la liquidazione di che trattasi

RISULTANDO

la seguente situazione contabile:

- QUANTIFICAZIONE DELL'ACCONTO:

S.A.L. n. 2.....	€	36.604,23+
I.V.A. 10%	€	3.660,42=
CREDITO totale dell'Impresa.....	€	40.264,65

CERTIFICA

che per le motivazioni e circostanze sopra elencate si può pagare alla ditta "Immobiliare Mondavi S.r.l." con sede in via don Cremaschi n.5 a Bra (CN), **la somma di € 40.264,65;**

Verduno, il 27 dicembre 2023

Il R.U.d.P.
per la realizzazione della C.O.T. di Alba
Arch. Ferruccio Bianco

ASL CN2 Alba Bra
C.O.T. Alba

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 27/12/2023

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova COT di Alba - S.A.L. n. 2 - Opere contrattuali

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

immobiliare **MONDAVI srl**
a Socio Unico
Via Crenaschi, 3
12042 BRA (CN)
Tel. 0172-957045
C.F. IVA 00634010045

ASL CN2 Alba Bra
C.O.T. Alba

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova COT di Alba - S.A.L. n. 2 - Opere contrattuali

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. _____ pagine

IL R.U.P.


Immobiliare MONDAVI srl
a Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172.457045
P.I. IVA 00634010045

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.P07.B45.0 07 27/12/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdruciuolo Nei formati cm 40X40 SOMMANO m ²	---	---	65,10		24,79	1'613,83	
2 01.P07.B45.0 05 27/12/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdruciuolo Nei formati cm 20X20 SOMMANO m ²	---	---	13,80		31,18	430,28	
3 01.P07.B48.0 06 27/12/2023	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... hi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm SOMMANO m	---	---	48,75		12,40	604,50	
4 01.A17.B60. 025 27/12/2023	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... i cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) SOMMANO m ²	---	---	13,61		410,23	5'583,23	
5 N.P.1 27/12/2023	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica). SOMMANO a corpo	---	---	0,75		18'000,00	13'500,00	
6 N.P.2 27/12/2023	Realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento (vedi specifiche nella relazione tecnica). SOMMANO a corpo	---	---	0,40		34'500,00	13'800,00	
7 N.P.3 27/12/2023	Realizzazione di impianto di cablaggio (vedi specifiche nella relazione tecnica). SOMMANO a corpo	---	---	0,80		3'000,00	2'400,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						37'931,84	
	TOTALE euro						37'931,84	
	Data, 27/12/2023							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	In data 22.11.2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro							24'900,09
	Il Direttore dei Lavori							

	A RIPORTARE						37'931,84	24'900,09

COMMITTENTE: [Computo SAL 2 opere.def (I:\Tecnico\cartella multi\Bussolino\172 Cerrato computi COT Alba e Bra\COT Alba\DL07 SAL n. 2) v.1/7]
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

Immobiliare MONDAVI s.r.l.
Socio Unico
Via Don Cremaschi, 5
12040 BRA (CN)
Tel. 0172.457045
Fax. 0172.00634010045



ASL CN2 Alba Bra
C.O.T. Alba

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova COT di Alba - S.A.L. n. 2 - Opere contrattuali

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. _____ pagine

IL R.U.P.

Immobiliare **MONDAVI srl**
Socio Unico
Via Don Cremonesi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172.457045
P.IVA 00634010045

Num.Ord TARIEFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 01.P07.B45.0 07 06/06/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 40X40 Pagabile sul II° SAL il 30%	0,30			217,000	65,10		
SOMMANO m²						65,10		
2 01.P07.B45.0 05 06/06/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 Pagabile sul II° SAL il 25%	0,25			55,200	13,80		
SOMMANO m²						13,80		
3 01.P07.B48.0 06 09/06/2023	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... hi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm Pagabile sul II° SAL il 25%	0,25			195,000	48,75		
SOMMANO m						48,75		
4 01.A17.B60. 025 06/06/2023	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... i cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) Pagabile sul II° SAL il 60%	0,60			22,680	13,61		
SOMMANO m²						13,61		
5 N.P.1 07/06/2023	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica). Pagabile sul II° SAL il 75%					0,75		
SOMMANO a corpo						0,75		
6 N.P.2 07/06/2023	Realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento (vedi specifiche nella relazione tecnica). Pagabile sul II° SAL il 40%					0,40		
SOMMANO a corpo						0,40		
7 N.P.3 07/06/2023	Realizzazione di impianto di cablaggio (vedi specifiche nella relazione tecnica). Pagabile sul II° SAL il 80%					0,80		
SOMMANO a corpo						0,80		
Data, 27/12/2023								
A RIPORTARE								

COMMITTENTE:
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Immobiliare **MONDAVI** srl
L'IMPRESA a Socio Unico
Via Don Cremonesi, 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172.457045
Part. IVA 00634010045

IL DIRETTORE DEI LAVORI

