



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Servizi Tecnici

Responsabile: Arch. Ferruccio Bianco
Responsabile istruttoria: ing. Paolo Marengo
Recapiti:
✓ personalmente: Ospedale di Verduno (CN) - strada del Tanaro 7
✓ telefonicamente: 0172 1408952
✓ tramite e-mail: pmarengo@aslcn2.it

PROTOCOLLO				
reg_aslCN2				
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO	
Classificazione				
	VI	4	7	
generale			procedimentale	
Risposta a nota n.			del	

Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

Comune di Bra

Stazione appaltante Azienda Sanitaria Locale CN2 - Alba-Bra - Via Vida n. 10 - 12051 - ALBA - PI 02419170044

Lavori di: Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 9889517F96 CUP: G74E22000060005

Impresa: Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa con sede in Bra, via dell'Artigianato n. 4 - P.IVA: 02852270046

Contratto in data 29/06/2023

Importo contrattuale € 153.898,95 IVA (10%) inclusa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

**Riferito alla rata n. 2 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2
delle opere di contrattuali**

Il Sottoscritto

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 9889517F96 CUP: G74E22000060005

VISTI

- La determinazione del Direttore S.C. Servizi Tecnici ASL CN2 Alba-Bra n.1019 del 29/06/2023 con la quale venivano affidati i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra - attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CIG: 9889517F96 CUP: G74E22000060005;
- Il Contratto relativo ai lavori in oggetto stipulato in data 29/06/2023 (gara MEPA n. 3617465);



C.so Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino
www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Bra – attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a tutto il 27/11/2023, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Marengo che attesta la realizzazione di lavori per € 45.651,54 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 13.85% praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 39.328,80 oltre IVA di legge;
- Il Certificato di Pagamento n. 1 del 27.11.2023 di importo pari a € 39.328,80 + IVA (10%) per un importo totale di € 43.261,68.

ACCERTATO

che dalla documentazione agli atti risultano regolarmente eseguiti lavori per un importo complessivo di € 113.266,79 (al lordo della percentuale di ribasso pari al 13.85% praticata dalla ditta) per un importo netto pari a € 97.579,34 oltre IVA di legge, corrispondente a quanto definito nello Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 12/2/2024, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Marengo;

CONSIDERATO

che in esecuzione di quanto previsto dal contratto occorre procedere alla liquidazione del succitato acconto

RITENUTO

di dover disporre la liquidazione di che trattasi

RISULTANDO

la seguente situazione contabile:

- QUANTIFICAZIONE DELL'ACCONTO:

. S.A.L. n. 2.....	€ 97.579,34+
. I.V.A. 10%	€ 9.757,93=
. CREDITO totale dell'Impresa.....	€ 107.337,27

CERTIFICA

che per le motivazioni e circostanze sopra elencate si può pagare alla **Cooperativa Artigiani Edili - Società cooperativa con sede in Bra, via dell'Artigianato n. 4 la somma di € 107.337,27;**

Verduno, il 12 febbraio 2024

Il R.U.d.P.
per la realizzazione della C.O.T. di Bra
Arch. Ferruccio Bianco

ASL CN2 Alba - Bra
Casa della Comunità di Bra


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 12/02/2024

OGGETTO: Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.).
 Computo finale.

COMMITTENTE: ASL CN2

IMPRESA:



Cooperativa Artigiani Edili
 Società Cooperativa
 Via dell'Artigianato, 4 - 12043 BRA (CN)
 Numero IVA: 0285227046
 Tel. 0172.423074 - Fax 0172.054382



Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 01.A02.A20. 030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato SOMMANO m ²	92,29	18,74	1'729,51
2 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato SOMMANO m ³	8,36	91,32	763,44
3 01.A02.B50. 010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica SOMMANO m ²	1,08	10,39	11,22
4 01.A02.B90. 010	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni SOMMANO m	7,00	14,28	99,96
5 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SOMMANO m ²	18,90	13,00	245,70
6 01.A06.C30. 005	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm SOMMANO m ²	58,00	47,90	2'778,20
7 01.A09.G50. 005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili SOMMANO m ²	209,76	7,26	1'522,86
8 01.A09.G50. 010	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili SOMMANO m ²	129,74	11,28	1'463,47
9 01.A10.A10. 015	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 SOMMANO m ²	93,26	30,43	2'837,90
10 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	2'310,00	4,03	9'309,30
11 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SOMMANO m	265,40	7,41	1'966,61
12 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	308,00	34,65	10'672,20
13 01.A17.A80. 005	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza			
	RIPORTARE			33'400,37

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa
Via dell'Artigianato, 4 - 12043 BRA (CN)
Partita IVA: 0285227046
Tel. 0172.428074 - Fax 0172.054282

COMMITTENTE: ASL CN2

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 12/02/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			33'400,37
	fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). SI DETRAGGONO m	-10,20	9,75	-99,45
14 01.A17.A80. 010	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). SOMMANO m	35,70	11,94	426,26
15 01.A17.B60. 025	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 53, di cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) SOMMANO m ²	0,63	410,23	258,44
16 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname SOMMANO m ²	27,09	48,25	1'307,09
17 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa SOMMANO m ²	2'345,48	4,78	11'211,39
18 01.A20.E60. 005	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne SOMMANO m ²	1'172,79	1,78	2'087,57
19 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati cm 20X20 SOMMANO m ²	16,20	31,18	505,12
20 01.P07.B48.0 06	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm SOMMANO m	15,40	12,40	190,96
21 01.P09.A01. 045	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm SOMMANO m ²	209,76	10,36	2'173,11
22 01.P09.B60.0 20	Lana di vetro per isolamenti termoacustici di pareti in pannelli flessibili della densità di 18-20 kg/m ³ ; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 80 SOMMANO m ²	129,74	6,91	896,50
23 02.P02.A10. 020	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,25 m ² SOMMANO m ³	1,38	516,96	713,40
24 02.P80.S28.0 10	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte lavabili SOMMANO m ²	1'149,64	3,32	3'816,80
25 02.P80.S30.0 10	Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni SOMMANO m ²	1'172,74	7,35	8'619,64
26 N.P.1	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica). SOMMANO a corpo	1,00	30'833,80	30'833,80
27 N.P.2	Realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento (vedi specifiche nella relazione tecnica). SOMMANO a corpo	1,00	16'563,00	16'563,00
28 N.P.3	Realizzazione di impianto di cablaggio (vedi specifiche nella relazione tecnica). SOMMANO a corpo	1,00	0,00	0,00
	Cooperativa Artigiani Edili A RIPORTARE Società Cooperativa Via dell'Artigianato, 4 - 12042 BHA (CN) Partita IVA: 0285227046 Tel. 0172 428074 - Fax 0172 054283			112'904,00

ASL CN2 Alba - Bra
Casa della Comunità di Bra

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.).
Computo finale.

COMMITTENTE: ASL CN2

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa

Via dell'Artigianato, 4 - 12042 BRA (CN)

Partita IVA: 02852270046

Tel. 012.428074 - Fax 012.054262

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
1 01.A02.B50. 010 12/02/2024	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica SOMMANO m ²	--	--	1,08		10,39	11,22	
2 01.A02.A40. 005 12/02/2024	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato SOMMANO m ³	--	--	8,36		91,32	763,44	
3 01.A02.A20. 030 12/02/2024	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato SOMMANO m ²	--	--	92,29		18,74	1'729,51	
4 01.A02.B90. 010 12/02/2024	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni SOMMANO m	--	--	7,00		14,28	99,96	
5 01.A02.C00. 005 12/02/2024	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SOMMANO m ²	--	--	18,90		13,00	245,70	
6 01.A11.A40. 005 12/02/2024	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	--	--	2'310,00		4,03	9'309,30	
7 01.A12.B75. 005 12/02/2024	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	--	--	308,00		34,65	10'672,20	
8 01.P07.B45.0 05 12/02/2024	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati cm 20X20 SOMMANO m ²	--	--	16,20		31,18	505,12	
9 01.P07.B48.0 06 12/02/2024	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... hi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm SOMMANO m	--	--	15,40		12,40	190,96	
10 01.A12.B60. 005 12/02/2024	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SOMMANO m	--	--	265,40		7,41	1'966,61	
11 01.A10.A10.	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli							
	A RIPORTARE						25'494,02	

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa

Via dell'Artigianato, 4 - 12043 BRA (CN)

Tel. 0172-428074 - Fax 0172-064262




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						25'494,02	
015 12/02/2024	angoli, delle zanche di separ ... i spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5			93,26		30,43	2'837,90	
	SOMMANO m ²	---	---					
12 01.A20.E60. 005 12/02/2024	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne			1'172,79		1,78	2'087,57	
	SOMMANO m ²	---	---					
13 02.P80.S30.0 10 12/02/2024	Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni			1'172,74		7,35	8'619,64	
	SOMMANO m ²	---	---					
14 02.P80.S28.0 10 12/02/2024	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte lavabili			1'149,64		3,32	3'816,80	
	SOMMANO m ²	---	---					
15 01.A20.E30. 005 12/02/2024	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Suintonaci interni ad una ripresa			2'345,48		4,78	11'211,39	
	SOMMANO m ²	---	---					
16 01.A17.A80. 005 12/02/2024	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).				10,20	9,75	-99,45	
	SIDETRAGGONO m	---	---					
17 01.A17.A80. 010 12/02/2024	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).			35,70		11,94	426,26	
	SOMMANO m	---	---					
18 01.A17.B60. 025 12/02/2024	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... i cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)			0,63		410,23	258,44	
	SOMMANO m ²	---	---					
19 01.A17.B70. 005 12/02/2024	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname			27,09		48,25	1'307,09	
	SOMMANO m ²	---	---					
20 N.P.1 12/02/2024	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica).			1,00		30'833,80	30'833,80	
	SOMMANO a corpo	---	---					
21 N.P.2 12/02/2024	Realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento (vedi specifiche nella relazione tecnica).			1,00		16'563,00	16'563,00	
	SOMMANO a corpo	---	---					
22 N.P.3 12/02/2024	Realizzazione di impianto di cablaggio (vedi specifiche nella relazione tecnica).			1,00		0,00	0,00	
	SOMMANO a corpo	---	---					
23 N.P.5 12/02/2024	Rimozione di pareti orizzontali o verticali esistenti in cartongesso con eventualmente interposta lana di roccia, compresa la rimozione della struttura portante, la discesa o al salita a mano del materiale sino in luogo							
	A RIPORTARE						103'356,46	

Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa

Via dell'Artigianato, 4 - 12049 BRA (CN)

Tel. 0172/422074 - Fax 0172/054282

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						103'356,46	
24	di deposito (cassone) per successivo smaltimento SOMMANO m2	---	---	27,95		12,98	362,79	
01.P09.B60.0 20 12/02/2024	Lana di vetro per isolamenti termoacustici di pareti in pannelli flessibili della densità di 18-20 kg/m ³ ; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 80 SOMMANO m ²	---	---	129,74		6,91	896,50	
25	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili SOMMANO m ²	---	---	129,74		11,28	1'463,47	
01.A09.G50. 010 12/02/2024								
26	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in l ... no compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm SOMMANO m ²	---	---	58,00		47,90	2'778,20	
01.A06.C30. 005 12/02/2024								
27	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... stenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm SOMMANO m ²	---	---	209,76		10,36	2'173,11	
01.P09.A01. 045 12/02/2024								
28	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili SOMMANO m ²	---	---	209,76		7,26	1'522,86	
01.A09.G50. 005 12/02/2024								
29	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchi ... lastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,25 m ² SOMMANO m ³	---	---	1,38		516,96	713,40	
02.P02.A10. 020 12/02/2024								
	Parziale LAVORI A MISURA euro						113'266,79	
	TOTALE euro						113'266,79	
	Data, 12/02/2024							
	Cooperativa Artigiani Edili Società Cooperativa Via dell'Artigianato, 4 - 12042 BRA (CN) L'Impresa  Tel. 0172.428074 - Fax 0172.054282							
	Il Direttore dei Lavori 							
	In data <u>14/12/2023</u> stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro <u>39.328,80</u>							0,00
	Il Direttore dei Lavori 							
	A RIPORTARE						113'266,79	

ASL CN2 Alba - Bra
Casa della Comunità di Bra

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.).
Computo finale.

COMMITTENTE: ASL CN2

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

IL R.U.P.



Cooperativa Artigiani Edili

Società Cooperativa

Via dell'Artigianato, 4 - 12042 BRA (CN)

Partita IVA: 0285227046

Tel. 0172.423074 - Fax 0172.054282



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A02.B50. 010 06/06/2023	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica Bagni		0,72		1,500	1,08		
	SOMMANO m ²					1,08		
2 01.A02.A40. 005 15/03/2024	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato		209,00	0,040		8,36		
	SOMMANO m ³					8,36		
3 01.A02.A20. 030 15/03/2024	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Demolizione muri non in mattoni ma equiparati Demolizione muri non in mattoni ma equiparati Demolizione muri non in mattoni ma equiparati Demolizione muri non in mattoni ma equiparati Demolizione muri non in mattoni ma equiparati		17,70 1,31 1,22 4,43 3,92 5,20		2,500 2,500 2,500 3,500 3,500 2,400	44,25 3,28 3,05 15,51 13,72 12,48		
	SOMMANO m ²					92,29		
4 01.A02.B90. 010 06/06/2023	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di mattoni pieni Tracce varie				7,000	7,00		
	SOMMANO m					7,00		
5 01.A02.C00. 005 06/06/2023	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 Porte	10,00	0,90		2,100	18,90		
	SOMMANO m ²					18,90		
6 01.A11.A40. 005 09/06/2023	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 Spessore di circa 7.5 cm	7,50			308,000	2'310,00		
	SOMMANO m ²					2'310,00		
7 01.A12.B75. 005 06/06/2023	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ASL CN2
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Cooperativa Artigiani Edili

Cooperativa
Via dell'Artigianato, 4 - 12043 BRA (CN)
Tel. 0172 423074 - Fax 0172 054232

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Paulo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	almeno m ² 0,20 Vedi voce 1				308,000	308,00		
	SOMMANO m ²					308,00		
8 01.P07.B45.0 05 06/06/2023	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 Rivestimento dei bagni fino ad un'altezza di mt. 2	2,00 2,00 4,00	1,80 2,15 0,05		2,000 2,000 2,000	7,20 8,60 0,40		
	SOMMANO m ²					16,20		
9 01.P07.B48.0 06 09/06/2023	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... hi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x80mm Su parete da realizzare	2,00			7,700	15,40		
	SOMMANO m					15,40		
10 01.A12.B60. 005 09/06/2023	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 su parete da realizzare	2,00			250,000 7,700	250,00 15,40		
	SOMMANO m					265,40		
11 01.A10.A10. 015 06/06/2023	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ... i spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 Bagni Bagni Bagni Bagni Rappezzi vari	6,00 2,00	2,10 4,90 3,90 1,40		2,800 2,800 2,800 2,800 18,500	35,28 13,72 21,84 3,92 18,50		
	SOMMANO m ²					93,26		
12 01.A20.E60. 005 06/06/2023	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Su pereta da realizzare	2,00	1,50		7,700	1'149,69 23,10		
	SOMMANO m ²					1'172,79		
13 02.P80.S30.0 10 26/01/2024	Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni Su parete da realizzare	2,00	1,50		7,700	1'149,64 23,10		
	SOMMANO m ²					1'172,74		
14	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
02.P80.S28.0 10 26/01/2024	ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte lavabili					1'149,64		
	SOMMANO m ²					1'149,64		
15 01.A20.E30. 005 26/01/2024	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Suintonaci interni ad una ripresa Per due riprese Su parete da realizzare	2,00 4,00	1,50		1149,640 7,700	2'299,28 46,20		
	SOMMANO m ²					2'345,48		
16 01.A17.A80. 005 07/06/2023	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). Porte interne	-2,00			5,100		10,20	
	SI DETRAGGONO m						10,20	
17 01.A17.A80. 010 26/01/2024	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).	7,00			5,100	35,70		
	SOMMANO m					35,70		
18 01.A17.B60. 025 06/06/2023	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con ... i cui mm 45 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) Porte interne Sottrarre da SALI	6,00 -5,00	0,80 0,90		2,100 2,100	10,08	9,45	
	Sommano positivi e negativi m ²					10,08	9,45	
	SOMMANO m ²					0,63		
19 01.A17.B70. 005 06/06/2023	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Porte interne Porte interne	6,00 9,00	0,80 0,90		2,100 2,100	10,08 17,01		
	SOMMANO m ²					27,09		
20 N.P.1 07/06/2023	Realizzazione di impianto di illuminazione completo (vedi specifiche nella relazione tecnica).				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
21 N.P.2 07/06/2023	Realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento (vedi specifiche nella relazione tecnica).				1,000	1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
22 N.P.3 07/06/2023	Realizzazione di impianto di cablaggio (vedi specifiche nella relazione tecnica). Compreso nell'imp. di illuminazione				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
23 N.P.5 07/06/2023	Rimozione di pareti orizzontali o verticali esistenti in cartongesso con eventualmente interposta lana di roccia, compresa la rimozione della struttura portante, la discesa o al salita a mano del materiale sino in luogo di deposito (cassone) per successivo smaltimento. Soffitto del corridoio Soffitto del corridoio Bagni vecchi Bagni vecchi Bagni vecchi Parete corridoi sopra Uglas		0,50 1,32 1,25 1,25 2,09 17,70		1,000 1,200 0,630 1,400 1,000 1,200	0,50 1,58 0,79 1,75 2,09 21,24		
	SOMMANO m2					27,95		
24 01.P09.B60.0 20 26/01/2024	Lana di vetro per isolamenti termoacustici di pareti in pannelli flessibili della densità di 18-20 kg/m ³ ; con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 80					129,74		
	SOMMANO m ²					129,74		
25 01.A09.G50. 010 26/01/2024	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili					129,74		
	SOMMANO m ²					129,74		
26 01.A06.C30. 005 26/01/2024	Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in l ... no compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm					58,00		
	SOMMANO m ²					58,00		
27 01.P09.A01. 045 26/01/2024	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kPa e densità compresa tra 13-18 kg/m ³ (secondo la norma UNI EN 13163) ... senza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm					209,76		
	SOMMANO m ²					209,76		
28 01.A09.G50. 005 26/01/2024	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ASL CN2
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Cooperativa Artigiani Edili
Società Cooperativa

Via dell'Industria, 4 - 12043 BRA (CN)
Tel. 0172.422074 - Fax 0172.054232

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Rob. My

